

Contrato	CT/313	Total do contrato	9.699.000,00
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	9.699.000,00
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	1	Data da medição	27/09/2024
Data de vencimento	10/10/2024		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores			
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição	
01	CIS- AMOSC										
01.002	TERRAPLANEGEM										
01.002.001	Terraplanagem										
01.002.001.001	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (Diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras	m2		380,0000	0,0000	304,0000	80,00	0,5300	0,00	161,12	
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA										
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra										
01.003.001.001	Administração de obra	me s		10,0000	0,0000	0,4160	4,16	6.636,0600	0,00	2.760,60	
01.003.001.006	Tapume de compensado de madeira	m2		296,7400	0,0000	267,0660	90,00	299,5799	0,00	80.007,60	
Total									0,00	82.929,32	

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	29.190,56	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	29.190,56
Total material dos itens	53.738,76	Reajuste material	0,00	Total de material	53.738,76
Total dos itens	82.929,32	Total reajuste	0,00	Total bruto	82.929,32
Retenções				Subtotal	82.929,32
Imposto		Valor Retenção		Descontos	0,00
				Caução	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	82.929,32

_____, _____, de _____ de _____

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SA:01336261000140
 Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SA:01336261000140
 Dados: 2025.08.11 14:48:43 -03'00'

FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910
 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910
 Dados: 2025.07.08 19:43:47 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000687 - E

Autenticidade
8NF1-06J9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/10/2024 16:06:50** Data do Serviço: **10/10/2024**
Competência: **10/2024**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: **42711** IE: TELEFONE: **4933230655**
Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
CEP: **89801-001** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: **20513** IE: TELEFONE: **4933193212**
Endereço: **RUA ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
CEP: **89809-900** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevidéu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76
PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
COMPETÊNCIA 09/2024

Material 78% : R\$ 64.684,87
Mão de Obra 22%: R\$ 18.244,45 - Base de cálculo INSS R\$ 18.244,45 x 11%= R\$ 2.006,89

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco: 756 - Sicoob
AG. 3069
C/C.78332-3
Chave PIX: 18268055000142

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
2.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGIADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	82.929,32	2,0000	1.658,59	82.929,32

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 80.862,43

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.363.253,93
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.363.253,93
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	4	Data da medição	01/08/2025
Data de vencimento	01/09/2025		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores			
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição	
01	CIS- AMOSC										
01.001	SERVIÇOS INICIAIS										
01.001.001	Serviços iniciais										
01.001.001.002	Serviço de sondagem	vb	X	1,0000	0,0000	1,0000	100,00	33.901,0000	0,00	33.901,00	
01.002	TERRAPLANEGEM										
01.002.001	Terraplanagem										
01.002.001.002	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1º categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1 Km e velocidade média 14Km/h	m3		4.374,9000	0,0000	100,0000	2,29	15,2699	0,00	1.526,99	
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA										
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra										
01.003.001.001	Administração de obra	mes		10,0000	0,8736	0,4170	12,91	6.636,0600	5.797,26	2.767,24	
01.003.001.002	Kit Cavalete para medição de água- entrada principal, em PVC soldável dn 25mm (3/4"). Fornecimento e instalação (Exclusive hidrômetro)	un		1,0000	0,5000	0,5000	100,00	295,2299	147,61	147,61	
01.003.001.003	Hidrômetro DN 25 (3/4"), 5, 0m³/h fornecimento e instalação	un		1,0000	0,5000	0,5000	100,00	261,3300	130,67	130,66	
01.003.001.005	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m2		12,0000	8,4000	3,6000	100,00	1.581,8400	13.287,46	5.694,62	
01.005	CONTENÇÕES										
01.005.001	Estacas para contenções										
01.005.001.003	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	1.158,0000	0,0000	450,0000	38,86	303,2299	0,00	136.453,45	
01.005.001.004	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1km e velocidade média de 14km/h	m3	X	2.167,3600	0,0000	50,0000	2,31	14,7438	0,00	737,19	
01.005.001.018	Mobilização de equipamentos estaca escavada	vb	X	1,0000	0,0000	0,2500	25,00	14.279,7367	0,00	3.569,93	
Total									19.363,00	184.928,69	

Total da medição			
Total mão de obra dos itens	57.177,47	Reajuste mão de obra	0,00
Total material dos itens	127.751,22	Reajuste material	0,00
Total dos itens	184.928,69	Total reajuste	0,00
Retenções		Subtotal	184.928,69
Imposto	Valor	Retenção	Descontos
			0,00
			Caução
			0,00
			Sinal
			0,00
			Total de impostos retido
			0,00



Boletim de Medições

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.363.253,93
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.363.253,93
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	4	Data da medição	01/08/2025
Data de vencimento	01/09/2025		

			Total líquido	184.928,69
--	--	--	----------------------	------------

_____, _____, de _____ de _____

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SA:01336261000140
Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SA:01336261000140
Dados: 2025.08.18 14:28:57 -03'00'

FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910
Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910
Dados: 2025.08.18 13:44:51 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000753 - E

Autenticidade
8E61-6F8I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **18/08/2025 11:24:33** Data do Serviço: **18/08/2025**
Competência: **08/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: **42711** IE: TELEFONE: **4933230655**
Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
CEP: **89801-001** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: **20513** IE: TELEFONE: **4933193212**
Endereço: **RUA SERVIDÃO ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
CEP: **89809-900** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevidéu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76
PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
Material 78% : R\$ 144.244,38
Mão de Obra 22%: R\$ 40.684,31

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco: 756 - Sicoob
AG. 3069
C/C.78332-3
Chave PIX: 18268055000142

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	2.219,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	184.928,69	2,0000	3.698,57	184.928,69

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 182.709,55



Boletim de Medições

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.363.253,93
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.363.253,93
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	5	Data da medição	31/08/2025
Data de vencimento	10/09/2025		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	CIS- AMOSC									
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA									
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra									
01.003.001.001	Administração de obra	me		10,0000	1,2906	0,4170	17,08	6.636,0600	8.564,50	2.767,24
01.005	CONTENÇÕES									
01.005.001	Estacas para contenções									
01.005.001.003	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	1.158,0000	450,0000	435,0000	76,42	303,2299	136.453,45	131.905,01
01.005.001.018	Mobilização de equipamentos estaca escavada	vb	X	1,0000	0,2500	0,2500	50,00	14.279,7367	3.569,93	3.569,93
Total									148.587,88	138.242,18

Total da medição				
Total mão de obra dos itens	43.409,74	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra 43.409,74
Total material dos itens	94.832,44	Reajuste material	0,00	Total de material 94.832,44
Total dos itens	138.242,18	Total reajuste	0,00	Total bruto 138.242,18
Retenções				Subtotal 138.242,18
Imposto		Valor	Retenção	Descontos 0,00
				Caução 0,00
				Sinal 0,00
				Total de impostos retido 0,00
				Total líquido 138.242,18

_____, _____, de _____ de _____

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- SA:01336261000140

Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SA:01336261000140 Dados: 2025.09.15 10:45:00 -03'00'

FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910 Dados: 2025.09.15 09:44:45 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000762 - E

Autenticidade
WJEW-XCCH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **12/09/2025 16:21:17** Data do Serviço: **12/09/2025**
Competência: **09/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: **42711** IE: TELEFONE: **4933230655**
Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
CEP: **89801-001** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: **20513** IE: TELEFONE: **4933193212**
Endereço: **RUA SERVIDÃO ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
CEP: **89809-900** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevidéu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76
PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
Material 78% : R\$ 107.828,90
Mão de Obra 22%: R\$ 30.413,28

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco: 756 - Sicoob
AG. 3069
C/C.78332-3
Chave PIX: 18268055000142

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	1.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	138.242,18	2,0000	2.764,84	138.242,18

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 136.583,27

Contrato	CT/313	Total do contrato	9.699.000,00
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	9.699.000,00
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	3	Data da medição	27/12/2024
Data de vencimento	30/01/2025		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores			
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição	
01	CIS- AMOSC										
01.002	TERRAPLANEGEM										
01.002.001	Terraplanagem										
01.002.001.001	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (Diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras	m2		380,0000	304,0000	76,0000	100,00	0,5300	161,12	40,28	
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA										
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra										
01.003.001.001	Administração de obra	mes		10,0000	0,8320	0,0416	8,74	6.636,0600	5.521,20	276,06	
01.003.001.002	Kit Cavalete para medição de água- entrada principal, em PVC soldável dn 25mm (3/4"). Fornecimento e instalação (Exclusive hidrômetro)	un		1,0000	0,0000	0,5000	50,00	295,2299	0,00	147,61	
01.003.001.003	Hidrômetro DN 25 (3/4"), 5, 0m³/h fornecimento e instalação	un		1,0000	0,0000	0,5000	50,00	261,3300	0,00	130,67	
01.003.001.004	Execução de alboxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras	m2		12,0000	0,0000	12,0000	100,00	1.313,9600	0,00	15.767,52	
01.003.001.005	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m2		12,0000	0,0000	8,4000	70,00	1.581,8400	0,00	13.287,46	
01.003.001.006	Tapume de compensado de madeira	m2		296,7400	281,9030	14,8370	100,00	299,5799	84.452,47	4.444,87	
Total									90.134,79	34.094,47	

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	10.532,33	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	10.532,33
Total material dos itens	23.562,14	Reajuste material	0,00	Total de material	23.562,14
Total dos itens	34.094,47	Total reajuste	0,00	Total bruto	34.094,47
Retenções				Subtotal	34.094,47
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	34.094,47

_____, _____, de _____ de _____

CONSORCIO
INTERFEDERATIVO DE
SAUDE DO OESTE DE
SA:01336261000140

Assinado de forma digital por
CONSORCIO INTERFEDERATIVO
DE SAUDE DO OESTE DE
SA:01336261000140
Dados: 2025.09.22 11:10:44
-03'00'

FERNANDO JOSE
SANTIN:0383306191
0

Assinado de forma digital por
FERNANDO JOSE
SANTIN:03833061910
Dados: 2025.09.22 10:59:48 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO
OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

5

Nota Nº - Série
 0000000766 - E

Autenticidade
 TMGG-4S7P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data da Emissão: 21/09/2025 22:55:59 Data do Serviço: 21/09/2025
 Competência: 09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 18.268.055/0001-42 IM: 42711 IE: TELEFONE: 4933230655
 Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
 CEP: 89801-001 Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
 Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
 Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
 CNPJ/CPF: 01.336.261/0001-40 IM: 20513 IE: TELEFONE: 4933193212
 Endereço: **RUA SERVIDÃO ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
 CEP: 89809-900 Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
 Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
 Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevideu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
 CNO: 90.020.3153/76

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
 PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
 Material 78% : R\$ 26.593,68
 Mão de Obra 22%: R\$ 7.500,79

Dados Bancários:
 SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA CNPJ: 18.268.055/0001-42
 Banco: 756 - Sicoob
 AG. 3069
 C/C.78332-3
 Chave PIX: 18268055000142

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido prestado e está em conformidade com as suas especificações.
 Chapecó(SC), 22/09/25.
 Nome: Geisa Müller de Oliveira
 Cargo: Diretora Executiva
 Assinatura: CISAMOSC Geisa Müller

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	34.094,47	2,0000	681,89	34.094,47

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 33.685,34 ✓

fmp 32

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.371.844,37
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.371.844,37
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	6	Data da medição	29/09/2025
Data de vencimento	29/10/2025		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores			
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição	
01	CIS- AMOSC										
01.002	TERRAPLANEGEM										
01.002.001	Terraplanagem										
01.002.001.002	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1° categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1 Km e velocidade média 14Km/h	m3		4.374,9000	100,0000	150,0000	5,71	15,2699	1.526,99	2.290,49	
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA										
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra										
01.003.001.001	Administração de obra	me s		10,0000	1,7076	0,4170	21,25	6.636,0600	11.331,74	2.767,24	
01.005	CONTENÇÕES										
01.005.001	Estacas para contenções										
01.005.001.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 60cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	375,0000	0,0000	150,0000	40,00	759,9002	0,00	113.985,03	
01.005.001.018	Mobilização de equipamentos estaca escavada	vb	X	1,0000	0,5000	0,2500	75,00	14.279,7367	7.139,86	3.569,93	
01.027	ADITIVO B - ACESSOS										
01.027.001	Acessos para trabalho										
01.027.001.001	Cargas de cascalho para execução de acessos de trabalho	cg	X	4,0000	0,0000	4,0000	100,00	884,3100	0,00	3.537,24	
01.027.001.002	Retroescavadeira para espalhamento e compactação de acessos de cascalho	h	X	16,0000	0,0000	16,0000	100,00	315,8250	0,00	5.053,20	
Total									19.998,59	131.203,13	

Total da medição			
Total mão de obra dos itens	43.445,15	Reajuste mão de obra	0,00
Total material dos itens	87.757,98	Reajuste material	0,00
Total dos itens	131.203,13	Total reajuste	0,00
Retenções			Subtotal
Imposto		Valor Retenção	Descontos
			0,00
			Caução
			0,00
			Sinal
			0,00
			Total de impostos retido
			0,00
			Total líquido
			131.203,13

_____, _____, de _____ de _____

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SAUDE DO OESTE DE SA:01336261000140

Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SA:01336261000140
Dados: 2025.10.09 09:45:21 -03'00'

FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910
Dados: 2025.09.30 09:13:11 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000768 - E

Autenticidade
9UW3-KPKU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/09/2025 09:19:33** Data do Serviço: **30/09/2025**
Competência: **09/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: **42711** IE: TELEFONE: **4933230655**
Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
CEP: **89801-001** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: **20513** IE: TELEFONE: **4933193212**
Endereço: **RUA SERVIDÃO ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
CEP: **89809-900** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevidéu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
Material 78% : R\$ 102.338,44
Mão de Obra 22%: R\$ 28.864,69

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco: 756 - Sicoob
AG. 3069
C/C.78332-3
Chave PIX: 18268055000142

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	1.574,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	131.203,13	2,0000	2.624,06	131.203,13

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 129.628,69



Boletim de Medições

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.379.491,71
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.379.491,71
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	7	Data da medição	31/10/2025
Data de vencimento	10/11/2025		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	CIS- AMOSC									
01.002	TERRAPLANEGEM									
01.002.001	Terraplanagem									
01.002.001.002	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1 Km e velocidade média 14Km/h	m3		4.374,9000	250,0000	500,0000	17,14	15,2699	3.817,48	7.634,95
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA									
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra									
01.003.001.001	Administração de obra	mes		10,0000	2,1246	0,4170	25,42	6.636,0600	14.098,98	2.767,24
01.003.001.007	Locação de obra	m2		586,9000	0,0000	250,0000	42,60	9,8000	0,00	2.450,00
01.004	INFRA E SUPRAESTRUTURAS									
01.004.001	Estacas, blocos, viga baldrame, pilares, vigas intermediárias, escada, lajes e viga cinta									
01.004.001.007	Vigas de concreto armado FCK 30Mpa	m3	X	18,0000	0,0000	18,0000	100,00	2.958,5600	0,00	53.254,08
01.005	CONTENÇÕES									
01.005.001	Estacas para contenções									
01.005.001.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 60cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	375,0000	150,0000	150,0000	80,00	759,9002	113.985,03	113.985,03
01.005.001.003	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	1.158,0000	885,0000	104,0000	85,41	303,2299	268.358,46	31.535,91
01.005.001.004	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1km e velocidade média de 14km/h	m3	X	2.167,3600	50,0000	400,0000	20,76	14,7438	737,19	5.897,52

01.005.001.005	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³/potência: 111 HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão	m3	X	1.300,4200	0,0000	300,0000	23,07	24,0911	0,00	7.227,33
01.005.001.016	Demolição de concreto armado, de forma mecanizado com marteleto, sem reaproveitamento	m2	X	16,7000	0,0000	5,0000	29,94	195,0730	0,00	975,36
01.005.001.017	Arrasamento mecânico de estaca em concreto armado, diâmetros 41cm a 60cm	un	X	137,0000	0,0000	80,0000	58,39	29,7760	0,00	2.382,08
01.005.001.018	Mobilização de equipamentos estaca escavada	vb	X	1,0000	0,7500	0,1500	90,00	14.279,7367	10.709,79	2.141,96
Total									411.706,93	230.251,46

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	70.695,40	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	70.695,40
Total material dos itens	159.556,06	Reajuste material	0,00	Total de material	159.556,06
Total dos itens	230.251,46	Total reajuste	0,00	Total bruto	230.251,46
Retenções				Subtotal	230.251,46
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	230.251,46

_____, de _____ de _____

FERNANDO JOSE Assinado de forma digital
 por FERNANDO JOSE
SANTIN:0383306 SANTIN:03833061910
 1910 Dados: 2025.11.06 17:15:55
 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO
OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000778 - E

Autenticidade
489J-3DG6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **05/11/2025 09:28:02** Data do Serviço: **05/11/2025**
Competência: **11/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: **42711** IE: TELEFONE: **4933230655**
Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
CEP: **89801-001** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: **20513** IE: TELEFONE: **4933193212**
Endereço: **RUA SERVIDÃO ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
CEP: **89809-900** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevidéu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024

Material 78% : R\$ 179.596,14
Mão de Obra 22%: R\$ 50.655,32

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco: 756 - Sicoob
AG. 3069
C/C.78332-3
Chave PIX: 18268055000142

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	2.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	230.251,46	2,0000	4.605,03	230.251,46

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 227.488,44

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.516.250,62
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.516.250,62
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	8	Data da medição	15/12/2025
Data de vencimento	20/12/2025		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	CIS- AMOSC									
01.002	TERRAPLANEGEM									
01.002.001	Terraplanagem									
01.002.001.002	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1° categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1 Km e velocidade média 14Km/h	m3		4.374,9000	750,0000	1.000,0000	40,00	15,2699	11.452,43	15.269,90
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA									
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra									
01.003.001.001	Administração de obra	me s		10,0000	2,5416	0,0417	25,83	6.636,0600	16.866,22	276,72
01.005	CONTENÇÕES									
01.005.001	Estacas para contenções									
01.005.001.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 60cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	375,0000	300,0000	75,0000	100,00	759,9002	227.970,06	56.992,52
01.005.001.002	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 50cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	216,0000	0,0000	120,0000	55,56	431,7202	0,00	51.806,42
01.005.001.003	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	X	1.158,0000	989,0000	100,0000	94,04	303,2299	299.894,37	30.322,99
01.005.001.004	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1km e velocidade média de 14km/h	m3	X	2.167,3600	450,0000	550,0000	46,14	14,7438	6.634,71	8.109,09
01.005.001.018	Mobilização de equipamentos estaca escavada	vb	X	1,0000	0,9000	0,1000	100,00	14.279,7367	12.851,75	1.427,97
01.027	ADITIVO B - ACESSOS									
01.027.001	Acessos para trabalho									
01.027.001.003	Execução de base e compactação de base e/ou subbase para pavimentação macadame seco - Exclusive carga e transporte - DEZ/23	m3	X	189,4500	0,0000	94,7250	50,00	195,0914	0,00	18.480,03
01.027.001.004	Elaboração de projetos as built (Arquitetura e estrutural) dez/ 23	m2	X	2.908,3500	0,0000	145,4175	5,00	14,0100	0,00	2.037,30
01.027.001.005	Vigas de concreto armado FCK 30Mpa	m3	X	19,9600	0,0000	17,9640	90,00	2.958,5600	0,00	53.147,57
Total									575.669,54	237.870,51



Boletim de Medições

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.516.250,62
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.516.250,62
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	8	Data da medição	15/12/2025
Data de vencimento	20/12/2025		

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	69.953,23	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	69.953,23
Total material dos itens	167.917,28	Reajuste material	0,00	Total de material	167.917,28
Total dos itens	237.870,51	Total reajuste	0,00	Total bruto	237.870,51
Retenções				Subtotal	237.870,51
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	237.870,51

_____, _____, de _____ de _____

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SA
SA:01336261000140
SA:01336261000140

Assinado de forma digital por
CONSORCIO INTERFEDERATIVO
DE SAUDE DO OESTE DE
SA:01336261000140
Dados: 2025.12.22 16:39:16
-03'00'

SGS ENGENHARIA E OBRAS
LTDA:18268055000142
00142

Assinado de forma digital por SGS
ENGENHARIA E OBRAS
LTDA:18268055000142
Dados: 2025.12.22
16:15:12 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000784 - E

Autenticidade
8KYA-V59Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **17/12/2025 08:53:33** Data do Serviço: **17/12/2025**
Competência: **12/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: **42711** IE: TELEFONE: **4933230655**
Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
CEP: **89801-001** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: **20513** IE: TELEFONE: **4933193212**
Endereço: **RUA SERVIDÃO ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
CEP: **89809-900** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevideu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024

Material 78% : R\$ 185.538,99
Mão de Obra 22%: R\$ 52.331,52

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco: 756 - Sicoob
AG. 3069
C/C.78332-3
Chave PIX: 18268055000142

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	2.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	237.870,51	2,0000	4.757,41	237.870,51

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 235.016,06

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.516.250,62
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.516.250,62
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	11	Data da medição	06/03/2026
Data de vencimento	16/03/2026		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	CIS- AMOSC									
01.002	TERRAPLANEGEM									
01.002.001	Terraplanagem									
01.002.001.002	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1° categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1 Km e velocidade média 14Km/h	m3		4.374,9000	2.624,9800	700,0000	76,00	15,2699	40.083,19	10.688,93
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA									
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra									
01.003.001.001	Administração de obra	mes		10,0000	3,0003	0,0417	30,42	6.636,0600	19.910,18	276,72
01.004	INFRA E SUPRAESTRUTURAS									
01.004.001	Estacas, blocos, viga baldrame, pilares, vigas intermediárias, escada, lajes e viga cinta									
01.004.001.006	Vigas de concreto armado FCK 30Mpa	m3		165,0000	0,0000	8,2500	5,00	2.958,5600	0,00	24.408,12
01.005	CONTENÇÕES									
01.005.001	Estacas para contenções									
01.005.001.004	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1km e velocidade média de 14km/h	m3	X	2.167,3600	1.216,7360	325,1040	71,14	14,7438	17.939,31	4.793,27
01.005.001.006	Execução de perfuração para tirante, comprimento maior ou igual a 14m e menor que 22m, com diâmetro de furo de 150mm executado com haste e tubos de revestimento utilizando perfuratriz sobre esteira	m	X	382,0000	0,0000	191,0000	50,00	327,7506	0,00	62.600,36
01.005.001.007	Tirante 32mm - protensão	m	X	22,0000	0,0000	11,0000	50,00	565,2382	0,00	6.217,62
01.005.001.008	Montagem e instalação de tirantes da contenção incluindo materiais	un	X	1,0000	0,0000	0,5000	50,00	66.985,4480	0,00	33.492,72
01.005.001.009	Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno	chp	X	40,0000	0,0000	20,0000	50,00	31,9747	0,00	639,49
01.005.001.010	Argamassa para injeção nos tubos de tirante	m3	X	6,7500	0,0000	3,3750	50,00	666,9826	0,00	2.251,07
01.005.001.011	Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno	chi	X	40,0000	0,0000	20,0000	50,00	9,1272	0,00	182,54
01.005.001.012	Estroncas metálicas com perfil W250x44,8mm	kg	X	902,7400	0,0000	902,7400	100,00	21,8599	0,00	19.733,81
01.005.001.019	Mobilização de equipamentos tirantes	vb	X	1,0000	0,0000	1,0000	100,00	35.699,3420	0,00	35.699,34



Boletim de Medições

Contrato	CT/313	Total do contrato	11.516.250,62
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	11.516.250,62
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	11	Data da medição	06/03/2026
Data de vencimento	16/03/2026		

01.027	ADITIVO B - ACESSOS									
01.027.001	Acessos para trabalho									
01.027.001.004	Elaboração de projetos as built (Arquitetura e estrutural) dez/23	m2	X	2.908,3500	436,2525	145,4175	20,00	14,0100	6.111,90	2.037,30
Total									84.044,58	203.021,29

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	60.991,43	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	60.991,43
Total material dos itens	142.029,86	Reajuste material	0,00	Total de material	142.029,86
Total dos itens	203.021,29	Total reajuste	0,00	Total bruto	203.021,29
Retenções				Subtotal	203.021,29
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	203.021,29

_____, _____, de _____ de _____

FERNANDO JOSE
SANTIN:038330619
10

Assinado de forma digital por
FERNANDO JOSE
SANTIN:03833061910
Dados: 2026.04.13 08:47:24
-03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
000000798 - 1

Autenticidade
FW66IAYX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/03/2026 16:18:43** Data do Serviço: **10/03/2026**
Competência: **03/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA**
Nome Fantasia: **SGS ENGENHARIA E OBRAS**
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: **42711** IE: TELEFONE: **4933230655**
Endereço: **RUA GETULIO DORNELES VARGAS ,3230-N - LIDER**
CEP: **89801-001** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: **20513** IE: TELEFONE: **4933193212**
Endereço: **RUA EUCLIDES PRADE ,465 - SANTA MARIA**
CEP: **89809-900** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevidéu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC) Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
Material 78%: R\$ 158.356,60
Mão de Obra 22%: R\$ 44.664,69

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco 748 - Sicredi Agencia / Cooperativa 0258 Conta 76279-7

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	2.436,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	203.021,29	2,0000	4.060,43	203.021,29

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 200.585,04



Boletim de Medições

Contrato	CT/313	Total do contrato	9.699.000,00
Obra	155 - CIS-AMOSC	Total da obra	9.699.000,00
Unidade construtiva	1 - CIS-AMOSC	Cliente	177 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC
Número da medição	2	Data da medição	31/10/2024
Data de vencimento	10/11/2024		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	CIS- AMOSC									
01.001	SERVIÇOS INICIAIS									
01.001.001	Serviços iniciais									
01.001.001.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,50x1,20m- Fornecimento e instalação	m2		3,7500	0,0000	3,7500	100,00	438,4299	0,00	1.644,11
01.003	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA									
01.003.001	Canteiro e acampamento de obra									
01.003.001.001	Administração de obra	me s		10,0000	0,4160	0,4160	8,32	6.636,0600	2.760,60	2.760,60
01.003.001.006	Tapume de compensado de madeira	m2		296,7400	267,0660	14,8370	95,00	299,5799	80.007,60	4.444,87
Total									82.768,20	8.849,58

Total da medição				
Total mão de obra dos itens	4.448,94	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra 4.448,94
Total material dos itens	4.400,64	Reajuste material	0,00	Total de material 4.400,64
Total dos itens	8.849,58	Total reajuste	0,00	Total bruto 8.849,58
Retenções				Subtotal 8.849,58
Imposto		Valor	Retenção	Descontos 0,00
				Caução 0,00
				Sinal 0,00
				Total de impostos retido 0,00
				Total líquido 8.849,58

_____ de _____ de _____

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SAUDE DO OESTE DE SA:01336261000140
Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SA:01336261000140
Dados: 2025.09.22 11:09:48 -03'00'

FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910
Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE SANTIN:03833061910
Dados: 2025.09.22 10:59:23 -03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA- CIS-AMOSC

SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

4

Nota Nº - Série
0000000765 - E

Autenticidade
43Z7-NOFP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 21/09/2025 22:52:25 Data do Serviço: 21/09/2025
Competência: 09/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **18.268.055/0001-42** IM: 42711 IE: TELEFONE: 4933230655
Endereço: **RUA AV GETULIO DORNELES VARGAS ,3230 ,LETRA N - LIDER**
CEP: 89801-001 Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **financeiro@sgsconstrutora.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA**
Nome Fantasia: **CIS - AMOSC**
CNPJ/CPF: **01.336.261/0001-40** IM: 20513 IE: TELEFONE: 4933193212
Endereço: **RUA SERVIDÃO ANJO DA GUARDA ,295 ,BLOCO T - EFAPI**
CEP: 89809-900 Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **diretoria@cisamosc.sc.gov.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Obra Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
Localização: RUA Euclides Prade 200 E - Esquina com Rua Montevideu, Quadra 1457 Lote 03 - Chapecó -SC
CNO: 90.020.3153/76

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1DOC)Nº 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 179/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
Material 78% : R\$ 6.902,67
Mão de Obra 22%: R\$ 1.946,91

Dados Bancários:
SGS ENGENHARIA E OBRAS LTDA CNPJ: 18.268.055/0001-42
Banco: 756 - Sicoob
AG. 3069
C/C.78332-3
Chave PIX: 18268055000142

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido prestado e está em conformidade com as suas especificações.
Chapecó(SC), 22/09/25
Nome: Geisa Müller de Oliveira
Cargo: Diretora Executiva
Assinatura: CISAMOSC *Geo*

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	8.849,58	2,0000	176,99	8.849,58

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 8.743,39 ✓

Emp. 32